






Echo


Cahier technique


Le Festival des cabanes 2026






Plan de masse 1/25^e





Coupe 1/25^e




Elévation avant 1/25°

0 25 50 75 100 125




5



Elévation arrière 1/25^e

0 25 50 75 100 125










Entrée



Zénith



01 Découpe

Récupération des matériaux de construction
Préparation et découpe des sections de bois

Nombre de personnes :

- Deux à quatre

Durée estimée :

- Sept jours


Outils utilisés :

- Visseuse/Perceuse
- Scie circulaire
- Scie d'établi
- Scie sauteuse

Phasage de chantier


02 Assemblage

Assemblage des portiques de l'ossature
Assemblage des panneaux de bardage



04 Montage

Pose des panneaux de bardage
Pose des panneaux d'habillages intérieurs



03 Ossature

Mise en place des portiques
Montage de l'ossature